

**Акт о результатах контроля
за соблюдением концессионером условий концессионного
соглашения № 1**

15.07.2020

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации муниципального образования Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 30.06.2020 № 24-п, в составе:

- председатель Примасудова Н.А. глава МО Сергиевский сельсовет
- секретарь комиссии Маклецова А.В. - специалист 1 категории,
- члены комиссии Усачева Т.В. - депутат Совета депутатов МО Сергиевский сельсовет, Никитина В.И. --депутат Совета депутатов МО Сергиевский сельсовет, Хамидова Р.М.- депутат Совета депутатов МО Сергиевский сельсовет,

проверяемый период по состоянию на «01 » июля 2020 г.
Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения: концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество (осуществлять мероприятия по модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием), право собственности на которое принадлежит муниципальному образованию Сергиевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области - Концеденту, и осуществлять холодное водоснабжение (услуги по водоподготовке, транспортировке и подаче питьевой и (или) технической холодной воды абонентам) на территории с. Сергиевка Первомайского района Оренбургской области с использованием объекта Соглашения. Во исполнение пункта 1.1. Концессионного соглашения от 30 октября 2019 Концессионер выполнил следующие работы:

1. Замена глубинных насосов на скважине 56:22:1001001:610 на сумму 48000 рублей.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

замена глубинных насосов в 2019 году на скважине № 1 (кадастровый номер 56:22:1001001:610) и на скважине № 2 (кадастровый номер 56:22:1001001:611) не проводилась, в связи с тем что находились в

